

Phụ biểu 3a. TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

STT	Hạng mục	Đơn vị hành chính	Diện tích kế hoạch (ha)	Hiện trạng (ha)	Diện tích tăng thêm (ha)	Tiến độ thực hiện dự án	Ghi chú
A	DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT						
I	DANH MỤC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ KẾ HOẠCH NĂM 2023						
I.1	Đất di tích lịch sử văn hóa						
1	GPMB mở rộng Văn Miếu Xích Đằng, phường Lam Sơn, TP Hưng Yên	Lam Sơn	1.02		1.02	Đã cơ bản xong GPMB, còn vướng mắc 02 hộ; UBND thành phố đã giao thanh tra thành phố thẩm tra giấy chứng nhận	Chuyển tiếp quá 03 năm
I.2	Đất an ninh						
1	Trụ sở công an xã Bảo Khê	Bảo Khê	0.20		0.20	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
2	Trụ sở công an xã Liên Phương	Liên Phương	0.24		0.24	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
3	Trụ sở công an xã Phú Cường	Phú Cường	0.17		0.17	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
4	Trụ sở công an xã Phương Chiểu	Phương Chiểu	0.21		0.21	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
5	Trụ sở công an xã Tân Hưng	Tân Hưng	0.20		0.20	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
I.3	Đất thương mại, dịch vụ						
1	Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương mại, dịch vụ	Hiển Nam	0.64		0.64	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 03 năm
2	Cửa Hàng Xăng Dầu Trung Nghĩa	Trung Nghĩa	0.59		0.59	Đang triển khai thực hiện	chuyển tiếp 01 năm
I.4	Đất ở đô thị						
1	Xây dựng khu dân cư mới đường trục xã Bảo Khê	Bảo Khê	2.40		2.40	Đã thực hiện xong công tác GPMB. Đang hoàn thiện hồ sơ giao đất	Chuyển tiếp 03 năm
2	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở	Trung Nghĩa	4.81		4.81	Đang lập phương án BTHT	Chuyển tiếp 03 năm
3	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (Đường Nguyễn Tri Phương)	An Tảo	1.32		1.32	Đang trình thông báo thu hồi đất	Chuyển tiếp 03 năm
4	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (giáp TTGDTX tỉnh và công ty may Hưng Yên)	Lam Sơn	4.98		4.98	Đã phê duyệt phương án bồi thường cho 95 hộ, còn 107 hộ đang xác minh nguồn gốc sử dụng đất	Chuyển tiếp quá 03 năm
5	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở	Lam Sơn	1.10		1.10	Đã thực hiện xong công tác GPMB. Đang hoàn thiện hồ sơ giao đất	Chuyển tiếp 03 năm

STT	Hạng mục	Đơn vị hành chính	Diện tích kế hoạch (ha)	Hiện trạng (ha)	Diện tích tăng thêm (ha)	Tiến độ thực hiện dự án	Ghi chú
6	Các khu đất xen kẹt xã Quảng Châu (vị trí tiếp giáp đường từ UBND xã Quảng Châu đi xã Hoàng Hanh)	Quảng Châu	1.00		1.00	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 03 năm
7	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (05 Vị trí)	Quảng Châu	1.22		1.18	Đã GPMB được 50%.	Chuyển tiếp 03 năm
8	Đầu tư xây dựng HTKT khu dân cư mới phố An Tảo Thượng, khu số 01	An Tảo	2.03		2.03	Đã kiểm kê, đang chuẩn bị họp xét phục vụ công tác lập phương án BTHT.	Chuyển tiếp 02 năm
9	Xây dựng hạ tầng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên	Bảo Khê	2.00		2.00	Đang chi trả tiền đền bù, đã GPMB	Chuyển tiếp 02 năm
10	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên	Liên Phương	1.23		1.23	Đang chi trả tiền đền bù	Chuyển tiếp 02 năm
11	Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên	An Tảo	0.69		0.69	Đã phê duyệt phương án đền bù	Chuyển tiếp 02 năm
12	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên	Lam Sơn	0.94		0.94	Đang lập phương án BTHT	Chuyển tiếp 02 năm
13	Xây dựng khu dân cư mới xã Bảo Khê (vị trí 3, giai đoạn 2 giáp Trường Văn hóa nghệ thuật)	Bảo Khê	0.23		0.23	Đã GPMB; còn lại 10 ngôi mộ	Chuyển tiếp 02 năm
14	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên	An Tảo	2.55		2.55	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
15	Khu Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên (vị trí 2)	Hồng Châu	0.05		0.05	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
16	Khu Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên (vị trí 3)	Hồng Châu	0.10		0.10	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
17	Khu Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên (vị trí 4)	Hồng Châu	0.09		0.09	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
18	Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên	Bảo Khê	0.17		0.17	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
19	Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên	Trung Nghĩa	0.24		0.24	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
20	Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên	Trung Nghĩa	0.03		0.03	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
21	Xây dựng khu dân cư mới xã Bảo Khê vị trí số 01, vị trí số 02	Xã Bảo Khê	6.15		6.15	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm

STT	Hạng mục	Đơn vị hành chính	Diện tích kế hoạch (ha)	Hiện trạng (ha)	Diện tích tăng thêm (ha)	Tiến độ thực hiện dự án	Ghi chú
22	Xây dựng khu dân cư Xích Đằng, phường Lam Sơn - Vị trí 01 và 02	Phường Lam Sơn	6.21		6.21	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
23	Khu dân cư mới phường Lam Sơn (vị trí phía Đông Bắc khu đô thị Tân Phố Hiến - đường Trần Hưng Đạo)	Phường Lam Sơn	3.31		3.31	Đã kiểm kê xong, đang xét nguồn gốc đất	Chuyển tiếp 02 năm
24	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC phía Nam đường Đinh Điền (Phần còn lại khu vườn vải)	Phường Hiến Nam	0.35		0.35	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
25	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại địa bàn phường Lam Sơn (vị trí giáp Công ty Thái Dương Hưng)	Lam Sơn	2.36		2.36	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
26	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại địa bàn phường Lam Sơn (vị trí giáp đường Mai Hắc Đế)	Lam Sơn	0.57		0.57	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
27	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên (vị trí 1)	Quảng Châu	0.08		0.08	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
28	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên (vị trí 2)	Quảng Châu	0.78		0.78	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
29	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên (vị trí 3)	Quảng Châu	0.44		0.44	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
30	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên	Trung Nghĩa	3.13		3.13	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 01 năm
31	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên (04 vị trí)	Quảng Châu	1.07		1.07	Đang triển khai thực hiện	chuyển tiếp 01 năm
-	Vị trí 01	Quảng Châu	0.06		0.06	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 01 năm
-	Vị trí 02	Quảng Châu	0.65		0.65	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 01 năm
-	Vị trí 03	Quảng Châu	0.15		0.15	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 01 năm
-	Vị trí 04	Quảng Châu	0.21		0.21	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 01 năm
32	Xây dựng khu dân cư mới phường Lam Sơn (cạnh Khách sạn Thái Bình)	Lam Sơn	0.72		0.72	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 01 năm
33	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại địa bàn phường Lam Sơn	Lam Sơn	0.04	0.04		Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 01 năm
		Lam Sơn	0.01	0.01		Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 01 năm

STT	Hạng mục	Đơn vị hành chính	Diện tích kế hoạch (ha)	Hiện trạng (ha)	Diện tích tăng thêm (ha)	Tiến độ thực hiện dự án	Ghi chú
I.5	Đất ở nông thôn						
1	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (02 vị trí)	Tân Hưng	0.79		0.79	Đang lập PA; vừa có quyết định giá	Chuyển tiếp 03 năm
2	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (Đầm Vực)	Hồng Nam	1.75		1.75	Đã phê duyệt phương án (chờ giao đất)	Chuyển tiếp 02 năm
3	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở	Phương Chiểu	1.99		1.99	Đã kiểm kê xong; họp xét xong. Đang lập phương án BTHT	Chuyển tiếp 02 năm
4	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở	Tân Hưng	3.37		3.37	Đã kiểm kê xong; họp xét xong. Đang lập phương án BTHT	Chuyển tiếp 02 năm
5	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (KDC trung tâm xã Phương Chiểu - giai đoạn 2)	Phương Chiểu	0.53		0.53	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 02 năm
6	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (Giáp bên đường cầu Hưng Hà)	Hồng Nam	0.06		0.06	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 02 năm
7	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên	Phương Chiểu	1.27		1.27	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
8	Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên	Phú Cường	0.10		0.10	Đang trình UBND tỉnh Thông báo thu hồi đất	Chuyển tiếp 02 năm
9	Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên	Phú Cường	0.25		0.25	Đang trình UBND tỉnh Thông báo thu hồi đất	Chuyển tiếp 02 năm
10	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở	Hoàng Hanh	3.02		3.02	Đã ban hành TB thu hồi đất	Chuyển tiếp 02 năm
11	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở	Hồng Nam	0.42	0.42		Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
I.6	Đất phát triển hạ tầng						
I.6.1	Đất giao thông						
1	Dự án đường trục Trung tâm Khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc)	Liên Phương	9.83		9.83	Đã xong giải phóng mặt bằng, còn vướng mắc 02 hộ liên quan tới việc phân lô bán nền	Chuyển tiếp quá 03 năm
2	Dự án đường trục phía Nam khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường Cao tốc)	Liên Phương	9.83		9.83	Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp quá 03 năm
3	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Liên Phương	Liên Phương	0.51		0.51	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 02 năm

STT	Hạng mục	Đơn vị hành chính	Diện tích kế hoạch (ha)	Hiện trạng (ha)	Diện tích tăng thêm (ha)	Tiến độ thực hiện dự án	Ghi chú
4	Tuyến đường 24m thuộc quy hoạch khu dân cư mới xã Liên Phương (đoạn từ đường Dũng đến đường Ma)	Liên Phương	1.90		1.90	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
5	Đường giao thông xã Tân Hưng (đoạn từ nhà máy gạch đến đường nối hai đường cao tốc)	Tân Hưng	1.62		1.62	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
6	Dự án đường giao thông An Tảo - Trung Nghĩa (đoạn từ sông Điện Biên đến sông Tân An)	An Tảo; Trung Nghĩa	5.49		5.49	Đã GPMB xong địa phận Trung Nghĩa	Chuyển tiếp 02 năm
7	Dự án đường giao thông xã Trung Nghĩa (đoạn từ sông Đổng Lỗ đến khu dân cư mới xã Trung Nghĩa)	Trung Nghĩa	4.86		4.86	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
8	Đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch mới xã Trung Nghĩa (đoạn từ KDC mới thôn Tinh Linh hướng đi xã Bảo Khê)	Trung Nghĩa	3.00		3.00	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
9	Dự án xây dựng đường Chùa Chuông kéo dài, thành phố Hưng Yên	Hiển Nam; Lê Lợi; Lam Sơn	5.00		5.00	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
	<i>Xây dựng đường Chùa Chuông kéo dài, thành phố Hưng Yên</i>	<i>Hiển Nam</i>			0.70		
	<i>Xây dựng đường Chùa Chuông kéo dài, thành phố Hưng Yên</i>	<i>Lê Lợi</i>			-		
	<i>Xây dựng đường Chùa Chuông kéo dài, thành phố Hưng Yên</i>	<i>Lam Sơn</i>			-		
10	Xây dựng tuyến đường giao thông phía Đông sông Điện Biên, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (Đoạn đi qua địa phận xã Bảo Khê)	Bảo Khê	7.00		7.00	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
11	Xây dựng đường Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Phố Ngô Gia Tự đến đường Triệu Quang Phục).	An Tảo	0.06		0.06	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
12	Xây dựng đường Trần Quang Khải (đoạn từ đường Cao đẳng Sư phạm tới đường Triệu Quang Phục)	An Tảo	0.26		0.26	Đang chi trả tiền	Chuyển tiếp 02 năm
13	Xây dựng đường giao thông xã Liên Phương (đoạn từ đường trục xã ra QL.39)	Liên Phương	2.20		2.20	Đã GPMB xong phần đất nông nghiệp	Chuyển tiếp 02 năm
14	Xây dựng tuyến đường giao thông Bảo Khê – An Tảo – Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên	Bảo Khê, An Tảo, Trung Nghĩa	3.30		3.30	Đã cơ bản xong GPMB	Chuyển tiếp 02 năm
15	Đường giao thông xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên (Đoạn 1: Từ ĐT.378 đến làng Phù Xa xã Hoàng Hanh; Đoạn 2: Từ nhà văn hóa thôn An Châu 1 đến công chùa Bảo Khánh)	Hoàng Hanh; Hồng Nam	0.80		0.80	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
16	Đường giao thông liên xã Phú Cường – Hùng Cường (đoạn từ thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường đến đê bồi xã Hùng Cường)	Hùng Cường; Phú Cường	5.54		5.54	Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp 02 năm
		Hùng Cường	5.54				
		Phú Cường				Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp 02 năm

STT	Hạng mục	Đơn vị hành chính	Diện tích kế hoạch (ha)	Hiện trạng (ha)	Diện tích tăng thêm (ha)	Tiến độ thực hiện dự án	Ghi chú
17	Xây dựng đường giao thông liên xã Hồng Nam - Liên Phương - Phương Chiểu (đoạn từ đường Lê Đình Kiên đến đường nối hai đường cao tốc)	Hồng Nam; Liên Phương; Phương Chiểu	6.25		6.25	Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp 02 năm
17	Xây dựng đường giao thông liên xã Hồng Nam - Liên Phương - Phương Chiểu (đoạn từ đường Lê Đình Kiên đến đường nối hai đường cao tốc)	Hồng Nam; Liên Phương; Phương Chiểu	6.25			Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp 02 năm
		Liên Phương				Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp 02 năm
		Phương Chiểu				Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp 02 năm
18	Cải tạo, nâng cấp đường phía Tây sông Điện Biên (đoạn từ đường Chùa Điều đến hết địa phận thành phố Hưng Yên)	Bảo Khê; An Tảo	7.00		7.00	Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp 02 năm
	Cải tạo, nâng cấp đường phía Tây sông Điện Biên (đoạn từ đường Chùa Điều đến hết địa phận thành phố Hưng Yên)	Bảo Khê; An Tảo	7.00			Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp 02 năm
		An Tảo					
19	Dự án xây dựng Đường bên đoạn Km19+640 (giao QL38B) đến Km24+240 (giao QL39) tiếp giáp Tuyến đường bộ nối cao tốc HN-HP và CG-NB	Phương Chiểu; Trung Nghĩa; Liên Phương	17.36		17.36	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 02 năm
20	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC phía Nam đường Đình Điền (Phần còn lại khu vườn vải)	Phường Hiến Nam	0.34		0.34	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
21	Dự án xây dựng đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hưng Yên (đoạn từ đường Chu Mạnh Chinh đến khu nhà ở thương mại Phúc Hưng)	Hiển Nam	0.43		0.43	Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp quá 03 năm
22	Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Quang Phục, thành phố Hưng Yên (rộng 20-34 m)	Hiển Nam; An Tảo	0.80		0.80	Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp quá 03 năm
	Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Quang Phục, thành phố Hưng Yên (rộng 20-34 m)	Hiển Nam; An Tảo	0.40		0.80	Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp quá 03 năm
	Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Quang Phục, thành phố Hưng Yên (rộng 20-34 m)	Hiển Nam; An Tảo	0.40		0.40	Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp quá 03 năm
23	Tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn (đường Tô Ngọc Vân)	Lam Sơn	1.44		1.44	Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp quá 03 năm
24	Tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn (đường Tam Đàng-Mai Hắc Đế)	Lam Sơn	1.47		1.47	Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp quá 03 năm

STT	Hạng mục	Đơn vị hành chính	Diện tích kế hoạch (ha)	Hiện trạng (ha)	Diện tích tăng thêm (ha)	Tiến độ thực hiện dự án	Ghi chú
25	Đường trục phía Bắc khu đại học Phố Hiến	An Tào	0.12		0.12	Đã hoàn thành xong công tác BTGPMB, đang hoàn thiện thủ giao đất	Chuyển tiếp quá 03 năm
I.6.2	Đất thủy lợi						
1	Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi vùng chuyên canh cây nhãn, cây vải, tỉnh Hưng Yên	Tân Hưng	0.17		0.17	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 02 năm
I.6.3	Đất y tế						
1	Xây dựng trạm y tế	Lam Sơn	0.07		0.07	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 02 năm
2	Xây dựng Trạm y tế xã Liên Phương	Liên Phương	0.27		0.27	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 02 năm
I.6.4	Đất Văn hóa						
1	Xây dựng nhà văn hóa thôn Lê Như Hồ	Hồng Nam	0.15		0.15	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
2	Xây dựng nhà văn hóa Ấp Dâu	Hiển Nam	0.05		0.05	Đã kiểm kê xong	Chuyển tiếp 02 năm
3	Nhà văn hóa thôn Phương Trung	Phương Chiểu	0.24		0.24	Đang triển khai thực hiện	chuyển tiếp 01 năm
4	Nhà văn hóa thôn Phương thông	Phương Chiểu	0.19		0.19	Đang triển khai thực hiện	chuyển tiếp 01 năm
I.6.5	Đất y đất giáo dục						
1	Xây dựng trường mầm non	Lam Sơn	0.95		0.95	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 02 năm
2	Trường mầm non khu phố An Đông	Hiển Nam	0.13		0.13	Đã ban hành Thông báo thu hồi đất; đang kiểm kê GPMB	Chuyển tiếp 02 năm
3	Trường Mầm non xã Bảo Khê	Bảo Khê	1.24		1.24	Đã ban hành Thông báo thu hồi đất; đang kiểm kê GPMB	Chuyển tiếp 02 năm
4	Xây dựng Trường mầm non xã Liên Phương	Liên Phương	1.65		1.65	Xong GPMB	Chuyển tiếp 02 năm
I.6.6	Đất năng lượng						
1	Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố, thị xã thuộc tỉnh Hưng Yên - vay vốn KFW3- giai đoạn 2	Liên Phương; Bảo Khê; Hồng Nam; Lam Sơn; An Tào	0.07		0.07	Đã thực hiện GPMB. Đang lập hồ sơ thu hồi đất	Chuyển tiếp 03 năm
2	Cải tạo lộ 371 E28.7 sang 22kV	Bảo Khê, An Tào	0.08		0.08	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 02 năm

STT	Hạng mục	Đơn vị hành chính	Diện tích kế hoạch (ha)	Hiện trạng (ha)	Diện tích tăng thêm (ha)	Tiến độ thực hiện dự án	Ghi chú
4	Xây dựng mới xuất tuyến 22kV mạch kép cấp điện cho khu đô thị Đại học Phố Hiến liên lạc với TBA 110kV TP Hưng Yên 2	An Tào, Lam Sơn, Hiến Nam, Lê Lợi, Quang Trung	0.08		0.08	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 02 năm
5	Xây dựng mới xuất tuyến 35kV cấp điện cho phía Đông TP Hưng Yên, liên lạc với TBA 110kV Phố Cao	An Tào, Trung Nghĩa, Liên Phương	0.08		0.08	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 02 năm
6	Xây dựng mới xuất tuyến 22kV mạch kép cấp điện cho phía Nam TP Hưng Yên, liên lạc với TBA 110kV Hưng Yên	Phương Chiểu	0.08		0.08	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 02 năm
7	Xây dựng mới xuất tuyến 22kV mạch kép cấp điện cho các xã phía Tây huyện Tiên Lữ, liên lạc với TBA 110kV Phố Cao	Phương Chiểu, Liên Phương	0.08		0.08	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 02 năm
8	Xây dựng mới xuất tuyến 22kV mạch kép cấp điện cho khu đô thị Đại học Phố Hiến dọc theo đường nối 2 cao tốc, liên lạc với TBA 110kV Hưng Yên	Phương Chiểu	0.08		0.08	Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 02 năm
I.7	Đất có mặt nước chuyên dùng						
1	Xây dựng Hồ điều hòa xã Liên Phương	Liên Phương	0.93		0.93	Đã GPMB xong	Chuyển tiếp 02 năm
I.9	Đất nông nghiệp khác						
1	Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất thực hiện dự án Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Sơn Tùng	Quảng Châu	1.60	1.60		Đang triển khai thực hiện	Chuyển tiếp 03 năm
II	CÔNG TRÌNH DỰ ÁN MỚI NĂM 2024						
II.1	Đất Quốc Phòng						
1	Sở chỉ huy cơ bản trong căn cứ chiến đấu khu vực phòng thủ thành phố Hưng Yên	Phú Cường	1.50		1.50		
II.2	Đất an ninh						
1	Xây dựng trụ sở công an xã Quảng Châu	Quảng Châu	0.20		0.20		
2	Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Hoàng Hanh	Hoàng Hanh	0.15		0.15		
I.3	Đất ở đô thị						

STT	Hạng mục	Đơn vị hành chính	Diện tích kế hoạch (ha)	Hiện trạng (ha)	Diện tích tăng thêm (ha)	Tiến độ thực hiện dự án	Ghi chú
1	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên	Quảng Châu	0.40		0.40		
2	Xây dựng khu dân cư mới xã Trung Nghĩa	Trung Nghĩa	9.80		9.80		
3	Xây dựng khu dân cư mới (khu đất hạt 2 QL38, bến phà Yên Lệnh cũ)	Minh Khai	0.10		0.10		
I.4	Đất ở nông thôn						
1	Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên	Hoàng Hanh	0.20		0.20		
2	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên	Phương Chiểu	0.18		0.18		
3	Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên	Phú Cường	0.25		0.25		
I.5	Đất phát triển hạ tầng						
I.5.1	Đất thủy lợi						
1	Cải tạo đê tả sông Hồng, tỉnh Hưng Yên (đoạn từ km 117+900 đến km127+000)	Bảo Khê, Hồng Châu	0.73		0.32		
I.5.2	Đất Văn hóa						
1	Xây dựng nhà Văn hóa xã Liên Phương	Liên Phương	0.53		0.53		
2	Xây dựng nhà văn hóa thôn Hà Châu	Hoàng Hanh	0.34		0.34		
3	Trung tâm văn hóa thể thao	Bảo Khê	0.93		0.93		
I.5.3	Đất y tế						
1	Mở rộng bệnh viện Lao và bệnh viện Nhiệt đới	Lam Sơn	1.70		1.70		
I.5.4	Đất năng lượng						
1	Xây dựng ĐZ và TBA TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 1 năm 2024	17 phường, xã	0.30		0.30		
1		Lam Sơn					
2		Hiển Nam					
3		An Tảo					
4		Lê Lợi					
5		Minh Khai					
6		Quang Trung					
7		Hồng Châu					
8		Trung Nghĩa					
9		Liên Phương					
10		Hồng Nam					

STT	Hạng mục	Đơn vị hành chính	Diện tích kế hoạch (ha)	Hiện trạng (ha)	Diện tích tăng thêm (ha)	Tiến độ thực hiện dự án	Ghi chú
11		Quảng Châu					
12		Bảo Khê					
13		Phương Chiểu					
14		Tân Hưng					
15		Hoàng Hanh					
16		Hùng Cường					
17		Phú Cường					
2	Xây dựng ĐZ và TBA TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2 năm 2024	17 phường, xã	0.30		0.30		
1		Lam Sơn					
2		Hiển Nam					
3		An Tảo					
4		Lê Lợi					
5		Minh Khai					
6		Quang Trung					
7		Hồng Châu					
8		Trung Nghĩa					
9		Liên Phương					
10		Hồng Nam					
11		Quảng Châu					
12		Bảo Khê					
13		Phương Chiểu					
14		Tân Hưng					
15		Hoàng Hanh					
16		Hùng Cường					
1.5.5	Đất bãi thải, xử lý chất thải						
1	Công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải cụm Dân cư thuộc xã Phú Cường	Phú Cường	0.02		0.02		
B	DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT						
I	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ KẾ HOẠCH NĂM 2023						
1	Cửa hàng kinh doanh tổng hợp và trung tâm tổ chức sự kiện Đức Hạnh	Bảo Khê	0.70		0.70		
2	Siêu thị ô tô xe máy Ngọc Huệ	Lam Sơn	0.06		0.06		
3	Xử lý các thửa đất nhỏ hẹp không đủ điều kiện đấu giá	Hiển Nam	0.01	0.01			

STT	Hạng mục	Đơn vị hành chính	Diện tích kế hoạch (ha)	Hiện trạng (ha)	Diện tích tăng thêm (ha)	Tiến độ thực hiện dự án	Ghi chú
4	Trang trại Đức Long	Phú Cường	1.93		1.93		
5	Bến bốc xếp và kinh doanh vật liệu xây dựng	Hoàng Hanh	3.12	1.50	1.62		
6	Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao	Hiển Nam	0.58	0.58			
7	Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất xây dựng cơ sở y tế	Hiển Nam	0.57	0.57			
8	Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất (công ty nhựa Hưng Yên)	An Tào	2.23	2.23			
9	Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất nông nghiệp	Hùng Cường	3.39		3.39		
II	CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ MỚI 2024						

STT	Hạng mục	Đơn vị hành chính	Diện tích kế hoạch (ha)	Hiện trạng (ha)	Diện tích tăng thêm (ha)	Tiến độ thực hiện dự án	Ghi chú
1	Nhà máy sản xuất nông nghiệp Minh Ngọc	Bảo Khê	1.60		1.60		
2	Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Hoàng hanh	Hoành Hanh	3.79		3.79		
C	CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG						
1	Chuyển đổi cơ cấu cây trồng cây hàng năm sang CLN	Phú Cường	23.12	23.12			

